

COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento

UFFICIO TECNICO COMUNALE - 3° SETTORE
"LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI"

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 91 DEL 01/08/2017

annotata sul
REGISTRO GENERALE al N. 465 DEL 07-09-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA LOCALITÀ "STRADA MONTAGNA" IN TERRITORIO DI REALMONTE.

CIG: Z5847347CF - CUP: G8414001200004

IMPRESA: EDILMAT DI MATINA GIOVANNI con sede in Favara (AG) nella via Simone Corleo 4 - P.I. 02744790847

CONTRATTO: REDATTO IN DATA 26.05.2017 IN REALMONTE N.RO DI REP. 625/2017, REGISTRATO IN AGRIGENTO IN DATA 06.06.2017 AL N.RO 2573 SERIE IT: IMPORTO CONTRATTO €. 8.199,79

ATTO DI SOTTOMISSIONE REDATTO IN DATA 24/08/2017 REGISTRATO IN AGRIGENTO AL N.RO 1492 SERIE 3 IN DATA 25.08.2017: IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE €. 781,78

PREMESSE

- CHE con gli impegni nn. 269/2013 - 103/2014 e 20/2015 venne impegnata la somma per la progettazione ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di €. 14.792,71;
- CHE con Delibera di Giunta Municipale n.ro 155 del 20.10.2015 è stato approvato in linea tecnico-Amministrativa il progetto esecutivo, predisposto dall'UTC di questo Comune, a firma dell'Arch. Salvatore Gaipa, per un importo complessivo di €. 14.792,71 di cui €. 9.710,03 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 291,30 e del costo incidenza della manodopera non soggetta a ribasso di €. 2.945,38 ed €. 5.082,68 per somme a disposizione dell'A.C. (compreso acquisto e fornitura di pali e armature);
- CHE con Determina Dirigenziale a Contrarre n.ro 41 del 17/03/2016 venne avviata la gara per l'affidamento di che trattasi (determina a contrarre);
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 14/11/2016 è stato preso atto del verbale di gara per l'appalto espletato in data 23.05.2016 ed aggiudicati definitivamente i lavori, alla ditta **EDILMAT DI MATINA GIOVANNI con sede in Favara (AG) nella via Simone Corleo 4 - P.I. 02744790847;**
- CHE con nota prot. n. 5519 del 23/05/2016 è stato pubblicato presso il locale Albo on-line il Verbale di gara - aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla ditta aggiudicatrice, con un ribasso del 26,3999 % sull'importo posto a base d'asta e pertanto per un importo netto di €

8.199,79, compreso l'importo sugli oneri sicurezza e del costo incidenza della manodopera non soggetta a ribasso oltre all'IVA nella misura di legge;

IL PROGETTO PRINCIPALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.14.792,71 ERA COSI' SUDDIVISO:

PER LAVORI A BASE D'ASTA =		€. 9.710,03
1) PER Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	=	€. 291,30
2) Per incidenza sulla manodopera	=	€. 2.945,38
3) Somme a base d'asta al netto del ribasso d'asta =		€. 6.743,35
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) Per I.V.A. al 10% di A/1) =	€.	971,00
B.2) Per Competenze Tecniche 2% di A/1) =	€.	264,20
B.3) Somme a disposizione per fornitura in economia		
Pali ed armature	€.	3.500,00
B.4) spese per ottenimento N.O.	€.	0,00
B.5) Per imprevisti ed arrotondamenti	€.	197,48
Sommano Complessivamente somme a disposizione dell'Amm.ne	€.	5.082,68
Costo Complessivo dell'intervento		€. 5.082,68
		€. 14.792,71

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PRINCIPALE:

con Determine Dirigenziali n.ri 77/2014 del 26.06.2014 – 163/2014 – del 31.12.2014 e impegno n. 20/2015 venne impegnata la somma per la progettazione ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € . 14.792,71

ASSUNTORE DEI LAVORI:

con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 14/11/2016 è stato preso atto del verbale di gara per l' appalto espletato in data 23.05.2016 ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta EDILMAT DI MATINA GIOVANNI con sede in Favara (AG) nella via Simone Corleo 4 – P.I. 02744790847 col ribasso d' asta del 26,3999 % sull' importo posto a base d' asta e pertanto per un importo netto di € 8.199,79 compreso onri sulla sicurezza e incidenza del costo della manodopera non soggetta a ribasso e oltre all' IVA nella misura di legge;

CONTRATTO PRINCIPALE:

Il contratto principale REDATTO IN DATA 26/05/2017 IN REALMONTE N.RO DI REP. 625/2017, REGISTRATO IN AGRIGENTO IN DATA 06.06.2017 AL N.RO 2573 SERIE IT: IMPORTO CONTRATTO €. 8.199,79

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta una perizia di variante e suppletiva ed approvata con determina dirigenziale n. 87/2017 in data 23.08.2017 per l'importo complessivo di € 13.706,61 si suddivise:

A) Lavori a base d'appalto :	€ 8.981,57
al netto del ribasso d'asta del 26,3999% e compresi oneri sulla sicurezza e incidenza della manodopera;	
B1) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Per I.V.A. al 10% di A/1) =	€. 898,16
B2) Per Competenze Tecniche 2% di A/1) =	€. 276,68
B3) Somme a disposizione per fornitura in economia	
Pali ed armature	€. 3.550,20
Sommano Complessivamente somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 4.725,04 in uno €. <u>4.725,04</u>
Costo Complessivo dell'intervento	€. 13.706,61

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

La Perizia di variante e suppletiva è stata approvata con d.d. n. 87 in data 23.08.2017 il finanziamento della stessa trova copertura finanziaria all'interno delle somme.

ATTO DI SOTTOMISSIONE:

Redatto in data 24.08.2017 e registrato ad agrigento col N.RO 1492 SERIE 3 IN DATA 25.08.2017: IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE €. 781,78

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 8.981,57 così distinte:

- a) per il contratto principale € 8.199,79
 - b) per atto di sottomissione € 781,78
- Totale spesa autorizzata per i lavori € 8.981,57

- Lo stato finale è stato redatto il 28/08/2017 per un importo complessivo netto di € 8.981,57;
- Il Direttore dei lavori Arch. Gaipa Salvatore ha redatto in data 29/08/2017 il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori di cui all'oggetto, sottoscritto dall'impresa e dal R.U.P., dal quale accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Aggiudicataria e liquida il relativo importo comprensivo dei costi della sicurezza e dell'incidenza della manodopera di € 8.981,57, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 5.485,42 e l'applicazione della penale per il ritardo accumulato di giorni 12 rispetto alla data di ultimazione dei lavori, per euro 32,33 risulta un credito netto dell'Impresa di € 3.453,82, oltre IVA;

Per quanto sopra premesso

VISTI:

- Il D.lgs 163/06 e smi così come recepita in Sicilia con LR 12/2011;
- la legge 267/00;
- visto il D. Lgs 50/2016;

DETERMINA

Di approvare il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA LOCALITÀ "STRADA MONTAGNA" IN TERRITORIO DI REALMONTE AVENTE CODICE CIG: Z5847347CF E CODICE CUP G8414001200004, da dove si evince che l'importo dei lavori comprensivo dei costi di sicurezza e dell'incidenza della manodopera è di € 8.981,57, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 5.485,42 e l'applicazione della penale per il ritardo accumulato di giorni 12 rispetto alla data di ultimazione dei lavori, per euro 32,33 risulta un credito netto dell'Impresa di € 3.453,82, oltre IVA;

- Di dare atto che il presente atto non comporta alcuna ulteriore spesa gravante sul bilancio comunale corrente esercizio finanziario, stante che comunque trova copertura nella somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera e che la restante somma detratta la rata di acconto trova la copertura finanziaria giusti capitoli 12430 impegno 269/2013 per € 10.000,00 capitolo 11780 Impegno 103/2014 per € 3.792,71 e impegno 20/2015 per euro 1.000,00;
- Con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione della rata di saldo per l'importo previsto dal contratto, dall'atto di sottomissione e dallo stato finale.

La presente determinazione:

- a) E' esecutiva;
- b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica settore LL.PP.

Realmonite li, 01/09/2017

**Il Resp.le del III SETTORE LL.PP.
E SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI**
(Arch. Salvatore Gaipa)



(Handwritten signature of Arch. Salvatore Gaipa)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addi, __/__/2017

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Dott. Alesci Salvatore

*Sup. 269 sub 1/2013
sub 2/2013*

Fondi Comunali.

Capitolo n°12430	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input checked="" type="checkbox"/> Impegno n°269/2013	€. 10.000,00
Capitolo n°11780	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input checked="" type="checkbox"/> Impegno n°103/2014	€. 3.792,71
	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input checked="" type="checkbox"/> Impegno n°20/2015	€. 1.000,00