



COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

3° Settore: UTC LL.PP e SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 88 del 06/09/2022
annotata sul

Registro Generale al n. 476 del 29-12-22

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMO TRATTO DELLA STRADA DELLA MINIERA CHE SI DIPARTE DALLA S.P. 27 REALMONTE – LIDO ROSSELLO – PORTO EMPEDOCLE FINO ALLA MNIERA ITALKALI DI REALMONTE, TRATTO INTERESSATO COME ZONA SOSTA DEI MEZZI DELL’OERGANIZZAZIONE DEL GIRO DI SICILIA E DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI TENUTOSI IL 14.04.2022 PRESA ATTO ULTIMAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL ED ULTIMO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO SOMME ALLA

CUP: G87H22001210002
CIG: 9294597017

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Visto l’art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall’art. 2 della L.R. n. 23/98;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed i9n particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Determinazione Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato **Responsabile del 3° Settore**;

– Premesso:

– **Che** questo Ente ha incaricato l’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. e Servizi Tecnici Manutentivi, quindi, il sottoscritto Arch. Salvatore GAIPA Responsabile unico del Procedimento con riferimento al progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto;

– **Che** lo stesso Arch. Salvatore GAIPA, incaricato da questo Ente, redigeva il progetto esecutivo relativo lavori di “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMO TRATTO DELLA STRADA DELLA MINIERA CHE SI DIPARTE DALLA S.P. 27 REALMONTE – LIDO ROSSELLO – PORTO EMPEDOCLE FINO ALLA MNIERA ITALKALI DI REALMONTE, TRATTO INTERESSATO COME ZONA SOSTA DEI

MEZZI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GIRO DI SICILIA E DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI CHE SI TERRA' IL 14.04.2022";

- Che l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento in progetto è stato determinato in €. 107.154,17 di cui €. **74.515,00 per lavori ed €.** 32.639,17 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dal Sottoscritto Arch. Salvatore GAIPA;
- Che con Delibera di G.M n° 51 del 06.04.2022 il progetto di che trattasi è stato approvato in linea amministrativa con emendata una prescrizione che prevede di rivalutare l'intervento inserendo i tratti maggiormente interessati, e comunque come riportato nella delibera sopra citata, previa validazione e approvazione in linea tecnica dal RUP, nella stessa Delibera di Giunta Municipale, veniva confermato il ruolo di RUP e progettista, al sottoscritto Arch. Salvatore Gaipa;
- CHE il progetto di cui trattasi, redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data 13 Ottobre 2018 è stato approvato in linea tecnica dal sottoscritto RUP, ai sensi dell' art. 5, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed è stato sottoposto, a seguito della verifica della conformità degli elaborati e della loro conformità alla normativa vigente, alla prescritta validazione, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del succitato decreto legislativo, accertando peraltro che sussistono i presupposti e le condizioni per assicurare l'immediata cantierabilità dell' opera;
- CHE con atto di G.M. n° 51 del 06.04.2022 si è provveduto all'approvazione in via amministrativa del suddetto progetto esecutivo ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e del vigente statuto comunale;
- Che l'intervento di che trattasi trova la copertura finanziaria per come segue:
- per euro 107.154,17 con delibera di Giunta Regionale n.ro 156 del 01.04.2022 che destinava per Realmonte l'importo di €. 107.154,17 con imputazione al capitolo 11810 del bilancio Comunale;
- Rilevato che ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., si è provveduto a richiedere all'ANAC il Codice identificativo Gare (CIG_SIMOG) relativo all'affidamento dei lavori in oggetto, in base a quanto previsto dall'art. 1 della Deliberazione del 21 Dicembre 2011 della stessa Autorità, e dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici, il cui numero è: 9294597017;
- Che il progetto prevedeva il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

a)	<u>importo dei lavori</u>		€	74.515,00		€	74.515,00
	Incidenza della manodopera soggetta a ribasso e compresa nei lavori		€	2.117,90			
	<u>oneri sulla sicurezza</u>	4%	€	2.980,00			
	<u>lavori a base d'asta al netto OO.SS e compresa incidenza manodopera</u>		€	71.535,00			
b)	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>						

	<u>b1)</u>	I.V.A. Al 22 %	€	16.393,30		
	<u>b2)</u>	<u>spese per il rup e incentivi personale interno all'ente</u>	€.	1.490,30		
	<u>b3)</u>	oneri conferimento in discarica	€	2.500,00		
	<u>b.4)</u>	Direzione dei lavori misure, contabilita', Coordinatore sulla sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, compreso CNPAIA ed I.V.A.	€.	5.085,45		
	<u>b.5)</u>	Contributo ANAC	€.	30,00		
	<u>B.6)</u>	imprevisti	€.	4.614,12		
	<u>B.7)</u>	Fornitura e collocazione di guard rail compreso IVA fuori Lista	€.	2.500,00		
		totale somme a disposizione Amministrazione	€	32.639,17	€	32.639,17
				totale intervento	€	107.154,17

EVIDENZIATO che la progettazione era costituita dai seguenti elaborati:

1)	Relazione tecnico illustrativa
	* Interventi previsti in progetto
	* Quadro economico di spesa
	* Calcolo percentuale della manodopera
2)	Elaborati di progetto: Corografia- Stralcio Planimetrico R=1:2.000 planimetria di intervento
3)	Particolari Costruttivi
4)	Quadro economico di spesa
5)	Computo metrico estimativo
6)	Elenco dei prezzi unitari
7)	Schema di contratto – capitolato speciale di appalto

CHE con Determina Dirigenziale n.ro 30 del 08.04.2022 di determina a contrarre per affidamento dei lavori, conferma incarico di RUP e Progettista ed impegno di spesa venne impegnata la somma per la progettazione ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di €. 107.154,17, precedentemente si procedette mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) ai sensi del d.lgvo 50/2016 con il criterio del prezzo piu' basso e ss.mm.ii., per procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, con invito a tre ditte specializzate del settore che manifestassero la propria disponibilita' ad iniziare urgentemente e completare i lavori entro il 14.04.2022;

CHE con verbale di gara del 08.04.2022 venivano aggiudicati i lavori alla ditta:

con il ribasso del 5,1262% sull'importo a base d'asta di €. 71.535,00 (importo soggetto a ribasso) quindi con aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta di €. 67.867,97 oltre €. 2.980,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per l'importo netto contrattuale di €. 70.847,97; che a seguito aggiudicazione col 5,1262% di ribasso il quadro economico di spesa post aggiudicazione risulta il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta del 5,1262%	€. 67.867,97
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA (4,00%) non soggetti a ribasso	€. 2.980,00
IMPORTO di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta e compreso oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso :	€. 70.847,97

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA AL 10% sui lavori (interventi manutentivi STRADALI)	€. 7.084,80
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA inclusa IVA	
COMPETENZE TECNICHE interne all'A.C. ex art 113 - 1,6 % (RUP, ecc.)	€. 1.490,30
COLLAUDO STATICO opere in c.a. compresi ONERI ed IVA	
IMPREVISTI 5% ed ARROTONDAMENTI	€. 4.614,12
SPESE PER OTTENIMENTO NULLA-OSTA/PARERI	
Direzione dei lavori misure, contabilita', Coordinatore sulla sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, compreso CNPAIA ed I.V.A.	€. 30,00
	€. 3.549,07

ONERI AUTORITA' DI VIGILANZA	
FORNITURA A PIE' DI LISTA DI SEGNALETICA STRDALE VERTICALE (compresa IVA al 22%)	€. 2.500,00

Per ribasso d'asta: €. 3.667,03
Per IVA Afferente: €. 366,70

Sommano ribasso d'asta piu' iva	
Afferente	€. 4.033,73

Sommano **€. 23.302,02**

Ulteriori economie utilizzabili = €. 13.004,18 **€. 13.004,18**

COMPLESSIVO: **€.36.306,20**

TOTALE INTERVENTO €. 107.154,17

Da evidenziare che l'importo del ribasso d'asta di €. 3.667,03 ed IVA Afferente di €. 366,70 per un totale di €. 4.033,73, non potrà essere autorizzato, quindi non spendibile e che quindi rimangono come economie;

CHE la ditta aggiudicataria trasmetteva la documentazione di rito prodromica alla stipula del contratto di appalto, comprensiva delle polizze assicurative (Fidejussoria e RCT) e del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per cantieri temporanei o mobili datato 20/07/2020, documento elaborato ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 all'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1, lettera a);

Venivano effettuate le verifiche di rito;

VISTO il documento D.U.R.C. sulla Regolarità Contributiva acquisito on-line dal sottoscritto, dove si evince che vengono dichiarate come regolari le posizioni: INPS, INAIL e CASSA EDILE; Che l'aggiudicazione è divenuta definitiva con l'atto di determina dirigenziale n.ro 30 del 08.04.2022;

Che in data 09/04/2022, venne redatto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in via di urgenza, stabilendo che i lavori devono darsi conclusi entro il 13.04.2022;

CHE IN DATA 01/07/2022 venne redatto il contratto di appalto avente, n. 19/2022 di repertorio, registrato in Agrigento in data 08.07.2022 al n. 3907 Serie 1T;

CHE in data 14.07.2022, con Prot. N.ro 7423, il Direttore dei Lavori trasmetteva il primo SAL ed ultimo per i lavori a tutto il 11.04.2022 e relativo certificato di pagamento n.ro 1 per un importo complessivo da liquidare di €. 70.682,57 per lavori ed euro 7.068,26 per IVA al 10%;

CHE l'Ufficio del RUP riscontrava delle anomalie sui documenti e che quindi invitava il direttore dei lavori a rivedere e sistemare gli atti di contabilità;

CHE in data 05.08.2022 prot. 9340 la direzione dei lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa al primo ed ultimo SAL dei lavori;

CHE in data 18.07.2022 PROT. 7572 la Ditta [REDACTED] ha trasmesso la fattura elettronica n.ro 303/BC del 18.07.2022 che ammonta ad euro 70.682,57 per lavori ed euro 7.068,26 per IVA al 10%;

CHE successivamente a seguito delle correzioni apportate dalla D.L. in data 30.08.2022 prot. 9164 la ditta [REDACTED] ha trasmesso la fattura elettronica n.ro 10/NBC del 29.08.2022 (nota di credito);

CHE la somma del primo SAL e primo Certificato di pagamento, da liquidare alla Ditta [REDACTED] ammonta ad euro 70.329,16 per lavori ed euro 7.032,92 per IVA al 10%;

Che in data 30.08.2022 prot. 9165 la [REDACTED] ha trasmesso la fattura elettronica n.ro 350/BC del 29.08.2022, che ammonta ad euro 70.329,16 per lavori ed euro 7.032,92 per IVA al 10%;

VISTO il prospetto analitico redatto dall'UTC. SULLE COMPETENZE DA LIQUIDARE [REDACTED]

Richiamata la propria determina dirigenziale n.ro 30 del 08.04.2022, con relativo impegno di spesa, giusto capitolo n.ro 11810;

Al fine di procedere al pagamento alla [REDACTED], dell'importo che ammonta ad euro 70.329,16 per lavori ed euro 7.032,92 per IVA al 10% giusta fattura allegata ed al fine di procedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti all'Arch. Salvatore di €. 938,00 in acconto sul dovuto;

Considerato che:

la prestazione in acconto è stata regolarmente effettuata;

Considerato che il numero di CIG generato dal sistema AVCP sulla tracciabilità è il seguente:

CIG: 9294597017 e che il CUP e' il seguente: G87H22001210002;

VISTO IL Decreto Legge 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 della legge n. 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;

- VISTO il T.U.O.EE.LL. (D.Lgs.n.267/2000);



Dato atto che e' Stato visionato il DURC e che la ditta risulta avere una posizione REGOLARE per quanto attiene il versamento dei contributi; (che si allega)

Visto il d.lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli atti d'Ufficio.

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di **€. 78.300,08** (diconsi euro settantottomilatrecento/08) in favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodici mesi ⁽¹⁾	Capitolo	N. impegno e anno	C.I.G./C.U.P.
		€. 77.362,08 compreso IVA ovvero per imponibile €. 70.329,16 e per IVA €. 7.032,92		Che l'intervento di che trattasi trova la copertura finanziaria per come segue: per euro 107.154,17 con delibera di Giunta Regionale n.ro 156 del 01.04.2022 che destinava per Realmonte l'importo di €. 107.154,17 con imputazione al capitolo 11810 del bilancio Comunale;	determina dirigenziale n.ro 30 del 08.04.2022	CIG n.ro 9294597017 CUP N.ro G87H220012 10002
		€. 938,00				

(1) solo per pagamenti effettuati in conto competenza

- 2) DI PRENDERE ATTO DELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI AVVENUTA IN DATA 13.04.2022;
- 3) DI APPROVARE IL Nuovo quadro economico post aggiudicazione sopra riportato;

4) **DI DARE ATTO CHE** sull'impegno di spesa n. ___/___ per effetto della presente liquidazione **RISULTANO ECONOMIE DI SPESA** che rimangono a disposizione per le successive liquidazioni:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, [REDACTED]

[REDACTED] ammontante ad euro 70.329,16 per lavori ed euro 7.032,92 per IVA al 10%, quale certificato del primo SAL ed unica giusta fattura allegata al codice [REDACTED] e al fine di procedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti [REDACTED] in acconto sul dovuto quale dipendente interno all'Ente;

DI prendere atto che la liquidazione dell'IVA verterà adeguata in regime del 22% nello stato finale o nelle successive determinazioni;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- DI EVIDENZIARE CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e pertanto verrà debitamente pubblicato nei modi e nei termini di cui alla normativa vigente alla sezione bandi di gare;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Salvatore Gaipa



OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMO TRATTO DELLA STRADA DELLA MINIERA CHE SI DIPARTE DALLA S.P. 27 REALMONTE – LIDO ROSSELLO – PORTO EMPEDOCLE FINO ALLA MNIERA ITALKALI DI REALMONTE, TRATTO INTERESSATO COME ZONA SOSTA DEI MEZZI DELL’OERGANIZZAZIONE DEL GIRO DI SICILIA E DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI TENUTOSI IL 14.04.2022 PRESA ATTO ULTIMAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL ED ULTIMO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO SOMME ALLA DITTA [REDACTED]

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI e FISCALI (art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L.)

Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L., si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del/dei relativo/i mandato/i di pagamento, come in premessa specificato.

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Salvatore Alesci

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	NOTE
		€.	
		€.	

N. _____ **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____
Realmonte, _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

