



- Atti __° Settor
- __° Settore
- AA.GG.
- Ragioneria
- Albo
- Atti Resp Proc

COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

3° Settore: UTC LL.PP e SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 06 del 27/01/2023
annotata sul

Registro Generale al n. 69 del 15-02-23

OGGETTO: **LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI
DELL'ABITATO DI REALMONTE**

PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E STATO FINALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE E COMPETENZE TECNICHE

CUP: G87H22003020004 - CIG: Z1C3868E07;

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Visto l'art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della contabilità finanziaria;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la Determinazione Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato **Responsabile del 3° Settore**;

- Premesso che:
- Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 141 del 09.09.2022 e presentava il seguente quadro economico:

A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	22,00	8.650,00 €
2. Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (5%)		432,50 €
TOTALE A) LAVORI al netto degli oneri sulla sicurezza soggetti a ribasso		8.217,50 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. Maggiori lavori imprevidi (10,00% Lavori) ed arrotondamenti		865,00 €
2 Fondo incentivante art.113 (2%)		173,00 €
3 I.V.A. su A) LAVORI al 22%		1.903,00 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		2.941,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		11.158,50 €

- L'importo complessivo dell'intervento previsto in progetto ha trovato la sua copertura finanziaria per come segue, fondi comunali GIUSTO Capitolo 11810;
- che con la DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 100 del 03.11.2022, è stata indotta una PROCEDURA semplificata con invito a n.ro 4 ditte per l'individuazione della ditta a cui affidare i lavori;
- **CONSIDERATO** che tramite PEC vennero invitate n.ro 4 ditte e che vennero presentate n.ro 2 offerte, che la ditta che ha offerto il maggior ribasso è risultata la ditta Edil Gaipa Costruzioni snc, con sede in _____, partita IVA _____ che ha offerto un ribasso del 7,1000% e per il prezzo offerto pari a € 8.066,55 oltre IVA come per legge e compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso pari ad €. 583,44 per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- Il cup dell'intervento è il seguente: G87H22003020004
- Il Cig Generato è il seguente: Z1C3868E07;
- Il contratto di Appalto venne stipulato in data 14/12/2022 (foglio patti e condizioni – contratto lavori in economia lavori inferiori a 40.000,00 €.);
- Che i lavori vennero consegnati ed iniziati sotto riserva di legge in data 07.11.2022 e che gli stessi vennero dati ultimati in data 30.11.2022 giusta comunicazione data dall'impresa;
- Che a seguito del ribasso d'asta il nuovo quadro economico post aggiudicazione è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE			
a)	<u>importo dei lavori</u>	€.	8.650,00
	<u>oneri sulla sicurezza inclusi nei lavori (3%)</u>	€.	432,50
a1)	<u>lavori a base d'asta al netto OO.SS</u>	€.	8.217,50
	<u>Ribasso d'asta del 7,1000% su 8.217,50)</u>	€.	583,44
a2)	<u>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e al netto oneri sulla sicurezza</u>	€.	7.634,06
a3)	<u>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€.	432,50
A)	<u>PER LAVORI AL NETTO</u>	€.	8.066,55
B)	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
b1)	<u>I.V.A. Al 22%</u>	€.	1.744,64
b2)	<u>spese rup e competenze tecniche interne all'ente</u>	€	173,00
B3)	<u>RIBASSO D'ASTA ED IVA AFFERENTE NON UTILIZZATO = €.</u> 583,44+ <u>+ (583,44 x 0,22) =</u>	€.	711,80
b5)	<u>Economie</u>	€.	895,01
	<u>totale somme a disposizione Amministrazione</u>	€	3.524,45
	<u>totale intervento €.</u>		11.591,00

- Visto lo stato Finale, regolarmente firmato dalla Ditta senza riserve;
- Alla luce di quanto sopra riportato e per effetto delle lavorazioni effettuate in corso d'opera venne redatta la contabilità delle spese riportato nel quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO DEI LAVORI			
a)	<u>importo dei lavori</u>		€ 9.387,50
	<u>oneri sulla sicurezza inclusi nei lavori (5%)</u>	€	469,38
a1)	<u>lavori al netto OO.SS</u>		€ 36.873,24
	<u>Ribasso d'asta del 7,1000 % su 9.387,50)</u>	€.	633,19
A)	PER LAVORI AL NETTO	€.	9.223,69
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1)	<u>I.V.A. Al 22%</u>	€.	2.029,21
b2)	<u>spese rup e competenze tecniche interne all'ente</u>	€	187,75
b3)	<u>Economie</u>	€.	150,35
	totale somme a disposizione Amministrazione	€	2.367,31
	totale intervento €.		11.591,00

I lavori vennero consegnati il 07/11/2022, ed ultimati in data 30.11.2022;

I lavori non vennero sospesi;

Non vennero concesse proroghe;

Le variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di assestamento somme anzidetta.

L'impresa ebbe sempre ottemperato alle disposizioni impartite dalla D.L.

contratto principale € 8.066,55

Lavori in + o in - € 1.158,14

Sommano € 9.223,69

il conto finale ammonta a nette € 9.223,69

da cui detraendo gli acconti corrisposti: € 0,00

Resta il credito residuo dell'impresa in € € 9.223,69

(diconsi euro NOVEMILADUECENTOVENTITRE\69)

Somme autorizzate per lavori € 8.066,55

Somme spese per lavori € 9.223,69

Somma da liquidare alla ditta esecutrice € 9.223,69 di cui allo stato finale, il tutto oltre IVA al 22%;

L'impresa non ha aperto cave di prestito.

Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

Le prestazioni previste dal contratto sono state eseguite regolarmente dall'Esecutore senza eventi particolari, infortuni o danni.

Durante l'esecuzione, è risultato inoltre necessario eseguire un maggior numero di interventi al fine di scongiurare fenomeni di Allagamenti a modifica del contratto, ma sempre rientranti nelle somme impegnate e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale

Le prestazioni sono state eseguite nei tempi pattuiti ed in tempo utile concesso.

Dato atto che:

- a seguito dell'ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha rimesso gli atti conclusivi tra cui, in particolare:

- certificato attestante che i lavori sono stati ultimati entro il termine utile stabilito nel Contratto;
- Lo stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammonta a netti € 9.223,69;
 - Visto il certificato di regolare esecuzione contenente l'attestazione che alla ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale

VISTO IL Decreto Legge 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 della legge n. 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;

- VISTO il T.U.O.EE.LL. (D.Lgs.n.267/2000);

STATA PRESUNTA DUBBIO DICHOE DI ALPA

Dato atto che e' ~~Stato visionato il DURC~~ e che la ditta risulta avere una posizione REGOLARE per quanto attiene il versamento dei contributi; (che si allega)

Visto il d.lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli atti d'Ufficio.

D E T E R M I N A

quanto segue:

- 1) Di prendere atto della conclusione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI DELL'ABITATO DI REALMONTE** e di Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione allegato;
- 2) Di riportare che il CUP dell'intervento e' il seguente G87H22003020004 e che il numero CIG è il seguente Z1C3868E07;
- 3) Di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Edil Gaipa Costruzioni snc, con sede in _____, partita IVA _____), come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori / Responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente.
 - Di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 9.223,69 e che alla ditta compete, quale saldo delle lavorazioni eseguite, la somma di € 9.223,69, IVA al 22% esclusa, e che la stessa trova copertura nello stanziamento complessivo di € **11.591,00**, regolarmente impegnato con determina dirigenziale n. 100/2022 del 03.11.2022, avente copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale giusto capitolo 11810;
 - Che con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100 DEL 03/11/2022 si è proceduto all'Aggiudicazione Definitiva ed all'impegno di spesa;
- 4) Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dalla ditta a garanzia del contratto di appalto.
- 5) Di dare atto che la spesa finale risulta così determinata:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO DEI LAVORI					
a)	<u>importo dei lavori</u>		€ 9.387,50		
	<u>oneri sulla sicurezza inclusi nei lavori (5%)</u>		€ 469,38		
a1)	<u>lavori al netto OO.SS</u>		€ 36.873,24		
	<u>Ribasso d'asta del 7,1000 % su 9.387,50)</u>		€. 633,19		
A)	<u>PER LAVORI AL NETTO</u>		€.		9.223,69
B)	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>				
	b1)	<u>I.V.A. Al 22%</u>	€. 2.029,21		
	b2)	<u>spese rup e competenze tecniche interne all'ente</u>	€ 187,75		
	b3)	<u>Economie</u>	€. 150,35		
	<u>totale somme a disposizione Amministrazione</u>		€ 2.367,31		2.367,31
	<u>totale intervento €.</u>				11.591,00

DI PRENDERE ATTO DELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI AVVENUTA IN DATA 30.11.2022;

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione;

DI liquidare a saldo di quanto dovuto l'importo di €. 9.223,69 oltre IVA alla ditta Edil Gaipa Costruzioni snc, con sede in Via Rina 162, partita IVA 02890600840 ed €. 187,75 all'Arch. Salvatore GAIPA quale incentivo competenze tecniche interne;

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di **€. 11.440,65** (diconsi euro undicimilaquattrocentoquaranta/65) in favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesim i ⁽¹⁾	Capitolo	N. impegno e anno	C.I.G./C.U.P.
-----------	-------------------	---------	-------------------------------------	----------	-------------------	---------------

Ditta Edil Gaipa Costruzioni snc, con sede in Via Rina 162, partita IVA 02890600840	/ / del / /	€. 11.252,90 compreso IVA al 22% ovvero per imponibil e €. 9.223,69 e per IVA €. 2.029,21	Capitolo 11.810	Determina dirigenziale n. 100 del 03.11.2022	CIG n.ro Z1C3868E07; CUP N.ro G87H2200 3020004
Arch. Gaipa Salvatore Tecnico interno all'Ente		€. 187,75			


Si allegano al presente provvedimento, i seguenti

- 1) Stato finale e certificato di regolare esecuzione;
- 2) DURC;
- 3) Stato Finale dei Lavori
- 4) Fattura elettronica a saldo

Si trasmette la presente determinazione

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Salvatore Gaipa



OGGETTO: **LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI
DELL'ABITATO DI REALMONTE**

PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E STATO
FINALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE E
COMPETENZE TECNICHE

CUP: G87H22003020004 - CIG: Z1C3868E07;

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI e FISCALI (art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L.)

Ai sensi dell'art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L., si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del/dei relativo/i mandato/i di
pagamento, come in premessa specificato.

Realmonte, _____

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott. Salvatore Alesci

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	NOTE
		€.	
		€.	

N. _____ **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO